

ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯದ ಹೆಸರು	ಹೆಚ್ ಐ ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು	ನಿರ್ಮಾಣ ಏಜೆನ್ಸಿ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತ	ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತ
1	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	BCWD 1698	2016-17 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಬೀದರ.	326.32	290.55	Building work is completed and compound wall work is pending
2	ಬೀದರ	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	BCWD 1697	2017-18 ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ	ಕೆ.ವಿ.ಶಿ. ಸ. ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು.	308.48	160.00	Colouring work is under progress
3	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ.(ವೈದ್ಯಕೀಯ/ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್) ಬೀದರ	BCWD 1707	2018-19 ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ	ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹಮಂಡಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು	304.00	80.00	Flooring work is under progress
4	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ವೃತ್ತಿಪರ(ಡಿ) ಬೀದರ	BCWD1705	ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಬಿ	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು. (K.R.I.D.I) ಬೀದರ	177.51	177.51	Plastering work in under progress
5	ಬೀದರ	ಬೀದರ	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂ. ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಬೀದರ.(ನಾವದಗೇರಿ)	BCWD256	ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಬಿ		177.51	177.51	ಇಲಾಖಾ ವಲಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ದುರಸ್ತಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
6	ಬೀದರ	ಭಾಲ್ಕಿ	ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಭಾಲ್ಕಿ (2020-21)	BCWD1700	ಕೆ.ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಬಿ	P.R.E. Bhalki	200.00	85.00	Ground Floor Slab is laid and First Floor Work is under progress